

MŰSZAKI ELLENŐRI BESZÁMOLÓ

Alulírott Duró János műszaki ellenőr (*névjegyzéki bejegyzés szám: MMK – ME-VZ-09-51793*) a **"Téglás Város csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése"** tárgyban létrejött Vállalkozási szerződés szerint megvalósult fejlesztésről az alábbi nyilatkozatot teszem:

A Projekt adatai:

Projekt azonosítószám: TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00040

Projekt címe: „Téglás Város csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése”

Helyszín:

Téglás, 342, 0167/1, 0167/31, 882, 1037, 707/3, 011, 0175/1, 0175/3, 0175/4, 0167/9, 0167/13 és 0167/14 hrsz.-ek

Kivitelező:

JANTA-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(*adószám: 14815443-2-09; cégjegyzékszám: 09-09-017170*)

Releváns dátumok:

Vállalkozó szerződés aláírásának kelte: 2021. március 25.

Munkaterület átadásának kelte: 2021. július 23.

Vállalkozási szerződés szerinti befejezési határidő (a szerződés III. 2. pontja szerint): 2022. július 23.

Fizetési ütemezés:

Ajánlatkérő a szerződésben foglalt – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – teljes nettó ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő összeg, mint előleg igénybevételeként lehetőségét biztosítja.

A Vállalkozási díj kifizetésére, minimum 25 %-os, 50 %-os és 75 %-os teljesítésnél 3 db részszámla és 100 % teljesítésnél a végszámla alapján, sikeres műszaki átadás-átvételt követően kerülhet sor. A vállalkozó az előlegszámla, 3 db részszámla és a végszámla benyújtására jogosult.

A készültségi szint a szerződés szerinti 25 %-os szintet elérte, tényleges készültségi szint 45,19 %.

2. sz. teljesítési igazolás kelte: 2022. július 01.

2022. július 01-ig, a 2. számú részszámlához tartozó teljesítésigazolás időszakában az alábbi munkálatok kerültek elszámolásra a teljesítés készültségi fokának megfelelően:


Vízépítés:

- Alépitményi munkák
- Keverékek és ideiglenes szerkezetek
- Közmű és vízépítési munkák

Fenti munkálatok az építési-műszaki tervdokumentációban foglalt műszaki tartalomnak megfelelően, zajlottak. A kivitelezés során a vonatkozó jogszabályok, előírások, szabványok betartásra kerültek. Az építési munkálatok szakszerűen, az előírt minőségi előírások szerint, a végzett munka folyamatos ellenőrzésével zajlottak. A tárgyi munka a tervdokumentációnak, illetve a vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően 1. osztályú minőségben elkészült. A közös helyszíni bejárás során mennyiségi és minőségi hibákat, hiányosságokat nem tapasztaltam. A teljesítés megfelel az előírt műszaki és a szerződésben vállalt követelményeknek és jellemzőknek.

A vállalkozási szerződésnek megfelelően vállalt 50 %-os készültségi szinten történő kivitelezés teljesült.

Debrecen, 2022. július 01.


.....
Duró János
Műszaki ellenőr

FOTÓDOKUMENTÁCIÓ

