

## MŰSZAKI ELLENŐRI BESZÁMOLÓ

Alulírott Duró János műszaki ellenőr (*névjegyzéki bejegyzés szám: MMK – ME-VZ-09-51793*) a **"Téglás Város csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése"** tárgyban létrejött Vállalkozási szerződés szerint megvalósult fejlesztésről az alábbi nyilatkozatot teszem:

### **A Projekt adatai:**

Projekt azonosítószám: TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00040

Projekt címe: „Téglás Város csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése”

### **Helyszín:**

Téglás, 342, 0167/1, 0167/31, 882, 1037, 707/3, 011, 0175/1, 0175/3-4, 0167/9, 0167/13-14 hrsz.-ek

### **Kivitelező:**

JANTA-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  
(*adószám: 14815443-2-09; cégjegyzékszám: 09-09-017170*)

### **Releváns dátumok:**

**Vállalkozó szerződés aláírásának kelte:** 2021. március 25.

**Vállalkozói szerződésmódosítás aláírásának kelte:** 2022. július 23.

**Munkaterület átadásának kelte:** 2021. július 23.

**Vállalkozási szerződés szerinti befejezési határidő (a szerződés III. 2. pontja szerint):** 2022. július 23.

**Szerződésmódosítás szerinti befejezési határidő (a szerződésmódosítás 1.2 pontja szerint):** 2022. december 10.

### **Fizetési ütemezés:**

Ajánlatkérő a szerződésben foglalt – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – teljes nettó ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő összeg, mint előleg igénybevételenek lehetőségét biztosítja.

A Vállalkozási díj kifizetésére, minimum 25 5-os, 50 %-os és 75 %-os teljesítésnél 3 db részszámla és 100 % teljesítésnél a végszámla alapján, sikeres műszaki átadás-átvételt követően kerülhet sor. A vállalkozó az előlegszámla, 3 db részszámla és a végszámla benyújtására jogosult.

A készülségi szint 100 %, Vállalkozó benyújthatja a végszámlát.

Végszámla teljesítési igazolás kelte: 2022. december 09.

### Engedélyek:

A Böszörményi és Stadion utcákon elhelyezett olajleválasztó berendezések elhelyezése vízjogi létesítési engedély köteles tevékenység.

Tárgya	Kibocsátója	Száma	Kiadás dátuma
Téglás, Böszörményi és Stadion utcai csapadékvíz elvezető árkok olajleválasztó beépítése vízjogi létesítési engedélye	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	36500/3860- 7/2022.ált.	2022. 09. 23.

2022. december 09-ig, a végszámlához tartozó teljesítésigazolás időszakában az alábbi munkálatok kerültek elszámolásra a teljesítés készültségi fokának megfelelően:

### Vízépítés:

- Alépitményi munkák
- Keverékek és ideiglenes szerkezetek
- Közmű és vízépítési munkák
- Szakipari munkák
- Helyszíni beton és vasbeton munka
- Befejező munkálatok

Fenti munkálatok az építési-műszaki tervdokumentációban foglalt műszaki tartalomnak megfelelően, zajlottak. A kivitelezés során a vonatkozó jogszabályok, előírások, szabványok betartásra kerültek. Az építési munkálatok szakszerűen, az előírt minőségi előírások szerint, a végzett munka folyamatos ellenőrzésével zajlottak. A tárgyi munka a tervdokumentációnak, illetve a vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően 1. osztályú minőségben elkészült. A közös helyszíni bejárás során mennyiségi és minőségi hibákat, hiányosságokat nem tapasztaltam. A teljesítés megfelel az előírt műszaki és a szerződésben vállalt követelményeknek és jellemzőknek.

A vállalkozási szerződésnek megfelelően vállalt 100 %-os készültségi szinten történő kivitelezés teljesült.

Debrecen, 2022. december 09.



.....  
Duró János  
Műszaki ellenőr